



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Município de Itapuca - RS			Itapuca - RS	Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette,	Recapamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
						01/02/2024

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 597.232,74

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.	Recapamento Asfáltico em CBUQ											
Nível	1.1.	Administração Local											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MESES	1,00	12.317,85	12.317,85	1-Administração Local	1,00					
Nível	1.2.	Serviços Iniciais											
Serviço	1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	9.479,22	9.479,22	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	1,00					
Serviço	1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	720,00	0,76	547,20	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	720,00					
Serviço	1.2.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6" M, INSTALADA COMPLETA	M2	6,48	300,48	1.947,11	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	6,48					
Nível	1.3.	Ligação RR2C											
Serviço	1.3.1.	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)	M2	9.803,90	2,02	19.803,88	3-Ligação RR2C	9.803,90					
Serviço	1.3.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	732,35	0,79	578,56	3-Ligação RR2C	732,35					
Serviço	1.3.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	238,68	1,20	286,42	3-Ligação RR2C	238,68					
Serviço	1.3.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	58,24	2,40	139,78	3-Ligação RR2C	58,24					
Nível	1.4.	Reperfilagem 3 cm											
Serviço	1.4.1.	Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453)	ton	352,94	486,23	171.610,02	4-Reperfilagem	352,94					
Serviço	1.4.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	3.704,53	0,79	2.926,58	4-Reperfilagem	3.704,53					
Serviço	1.4.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	19.094,08	1,63	31.123,35	4-Reperfilagem	19.094,08					
Serviço	1.4.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	4.658,81	2,40	11.181,14	4-Reperfilagem	4.658,81					
Nível	1.5.	CBUQ 4 cm											
Serviço	1.5.1.	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462)	ton	470,59	539,93	254.085,66	5-CBUQ	470,59					
Serviço	1.5.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*KM	4.939,37	0,79	3.902,10	5-CBUQ	4.939,37					
Serviço	1.5.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*KM	25.458,77	1,63	41.497,80	5-CBUQ	25.458,77					
Serviço	1.5.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*KM	6.211,75	2,40	14.908,20	5-CBUQ	6.211,75					
Nível	1.6.	Sinalização Horizontal											
Serviço	1.6.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	192,00	36,06	6.923,52	6-Sinalização Horizontal e Rampas	192,00					

Frentes de Obra:

Rua Floriano					
--------------	--	--	--	--	--

Valor Total do Orçamento: R\$ 597.232,74

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.7.	Rampas de acessibilidade											
Serviço	1.7.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	4,56	166,44	758,97	6-Sinalização Horizontal e Rampas	4,56					
Serviço	1.7.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,60	88,29	317,84	6-Sinalização Horizontal e Rampas	3,60					
Nível	1.8.	Sinalização Provisória											
Serviço	1.8.1.	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	UNID.	2,00	575,35	1.150,70	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	2,00					
Serviço	1.8.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)	UNID.	2,00	509,31	1.018,62	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	2,00					
Serviço	1.8.3.	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	UNID.	10,00	124,90	1.249,00	2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória	10,00					
Nível	1.9.	Serviços Finais											
Serviço	1.9.1.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	9.479,22	9.479,22	7-Serviços Finais	1,00					

Itapuca - RS, 04 de janeiro de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244